

Sitzungs-Beschluss-Vorlage

Beschlussfassung im Stadtrat am 04.03.2025

Beschluss-Nr. Anzahl der Mitglieder: 16 Ja-Stimmen:
öffentlich X davon anwesend: Nein-Stimmen:
nicht öffentlich davon befangen: Stimmenthaltungen:

1. Bezeichnung der Vorlage: Schlussabrechnung zum Bauvorhaben Grundschule Langenwolmsdorf - Erneuerung Elektroanlage/Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Hauptstraße 50d in 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf

2. Gesetzliche Grundlagen:

3. Beschluss: Der Stadtrat nimmt die Schlussabrechnung zum Bauvorhaben Grundschule Langenwolmsdorf - Erneuerung Elektroanlage/Umsetzung Brandschutzmaßnahmen, Hauptstraße 50d in 01833 Stolpen OT Langenwolmsdorf, HH-Stelle 11.13.05.14, 2020-06, 421101 in Höhe von 632.125,32 € zur Kenntnis.

4. Begründung:

Mit der Schlussabrechnung zum Vorhaben werden Herstellungskosten in Höhe von 632.125,32 € belegt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

| | lt. Vergabe | Feststellung |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Los 01 – Putz- und Maurerarbeiten: | 42.615,58 € | 36.861,48 € |
| Los 02 – Elektroinstallation | 424.411,02 € | 347.472,24 € |
| Los 03 – Trockenbau | 26.204,13 € | 24.728,18 € |
| Los 04 – Maler/Bodenleger | 26.402,17 € | 25.137,49 € |
| Los 05 – Bauelemente | 28.098,49 € | 38.214,03 € |
| Los 07 – HLS | 6.926,28 € | 9.714,33 € |
| Los 08 – Baureinigung | 7.103,11 € | 7.978,51 € |
| Ingenieurleistung Gebäudeplanung | | 58.557,20 € |
| Ingenieurleistung Elektroplanung | | 74.143,21 € |
| Ingenieurleistung Brandschutzplanung | | 3.712,00 € |
| Sonstige Leistungen | | 3.029,93 € |

Gesamt: 632.125,32 €

Finanzierung der Schlussrechnung

| | |
|---|-----------------|
| Geplante Gesamtausgaben | 678.352,36 Euro |
| Zuwendungsfähige Gesamtausgaben | 674.068,36 Euro |
| Feststellung Schlussabrechnung: | 632.125,32 Euro |
| Zuwendung Schulinfrastrukturverordnung: | 404.441,01 Euro |
| Eigenmittel | 227.684,31 Euro |

Hirdina
Bürgermeister

Dienstsiegel